



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1027 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2012_22 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE CULTURALE DI S. CHIARA – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – PRIMO E SECONDO APPALTO- CUP I96F05000040002. ACCERTAMENTO TECNICO E CONTABILE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1675 del 12/10/2006 l'appalto dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità e attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione del "Polo Museale Culturale di S. Chiara" è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Sintecna srl di Torino (capogruppo), Studio Pession Associato di Torino, Arch. Carlo Aymonino di Venezia, Base Engineering srl di Torino, Prodim srl di Torino e Geodes srl di Torino (mandanti);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 22/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo di primo stralcio funzionale dei lavori di realizzazione del Polo Museale Culturale di S. Chiara, redatto, in data 20 febbraio 2011 dall'Associazione temporanea di professionisti con capogruppo Sintecna srl di Torino per la spesa complessiva di € 11.541.212,82, di cui € 8.913.273,87 per lavori a base d'asta e la restante cifra per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziata come di seguito riportato:
 - per € 2.000.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2006 alla scheda n. 490003 "Polo Culturale di S. Chiara", finanziato con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, impegno n. 48622/0;
 - per € 8.000.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2010 alla Scheda 490003 "Polo Culturale di S. Chiara", finanziata con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, impegno n. 85893/0;
 - per € 1.500.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2010 alla Scheda 401065 "Polo Culturale di S. Chiara", finanziata con mutuo, impegno n. 85890/0;
 - per € 41.212,82 sul fondo conservato a residui del bilancio 2007 alla scheda n. 529100 "Progettazione" – Impegno Padre n. 57838/10;
- con determinazione n. 608 del 04/05/2012 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo costituito da Adico srl di Maser (TV) (capogruppo) e Termoidraulica Sbrissa srl di Ramon di Loria (TV) (mandante) per l'importo di € 5.703.970,28 oltre € 219.982,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 5.923.952,70 oltre iva 10%, per complessivi € 6.516.347,97;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 27/07/2012, rep. n. 8998;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 02/09/2014 è stato approvato il quadro economico che ha ridefinito le somme in amministrazione, portando l'importo complessivo di progetto ad € 11.584.773,80;
- con sentenza del Tribunale Ordinario di Treviso n. 248/2014, è stato dichiarato il fallimento della ditta Adico srl, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario originario;
- la Direzione lavori ha redatto, ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in data 16/12/2014, lo stato di consistenza dei lavori, assunto agli atti Ns. prot. n. 85958 del 18/12/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/02/2016 è stato disposto di attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie per la ripresa dei lavori di realizzazione del primo stralcio funzionale del Polo Museale Culturale S. Chiara;
- con determinazione n. 856 del 21/06/2016 è stato affidato all'Associazione temporanea di professionisti con capogruppo Sintecna srl di Torino il servizio per la redazione dei nuovi elaborati sia grafici che documentali aggiornati, per consentire l'affidamento ad un nuovo appaltatore;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 09/08/2016:

- è stato approvato il nuovo quadro economico dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 11.632.480,68 di cui € 6.228.746,25 per lavori ed € 5.403.734,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - sono stati approvati gli elaborati di aggiornamento dell'originario progetto di realizzazione del Polo Museale Culturale di S. Chiara, predisposti dall'Associazione Temporanea di Professionisti con Capogruppo Studio Sintecna s.r.l. di Torino in data luglio 2016 e pervenuti in data 15.7.2016, al fine di stipulare un nuovo contratto (ex art. 140 D. Lgs. n. 163/2006) per il completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
 - è stata esercitata la facoltà concessa dall'art. 140, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, di scorrimento della graduatoria di gara procedendo all'interpello, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente;
 - è stata demandata all'Area Lavori Pubblici e al Responsabile Unico del Procedimento ogni atto conseguente allo scorrimento della graduatoria di gara;
- con determinazione n. 1300 del 22/09/2016, sono stati aggiudicati all'Associazione temporanea di imprese costituita dalla Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. (mandataria) con sede legale in Possagno (TV) e Fabbian Impianti s.r.l. (mandante) con sede legale in Piove di Sacco (PD), i lavori di completamento del Polo Museale Culturale di S. Chiara verso l'importo di € 5.823.751,36 oltre iva 10% pari al totale di € 6.406.126,50;
 - è stato, quindi, stipulato con scrittura elettronica fra il Comune di Bassano del Grappa e la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. in qualità di mandataria, il contratto d'appalto repertorio n. 9178 del 30/09/2016, registrato a Bassano del Grappa in data 07/10/2016 al n. 9724 serie 1T, con garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali mediante garanzia fideiussoria 256183/DE emessa in data 29/09/2016 da Elite Insurance Company Limited per la somma garantita di € 1.420.239,00;
 - è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale del 30/09/2016, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore con riserve, poi decadute ai sensi di legge, dal quale si evince che, stante la durata contrattuale di 660 giorni, il termine per dare ultimate le opere è risultato fissato al 21/07/2018;
 - con nota n. 176/2016 del 13/10/2016, protocollo del Comune pec 69261 del 13/10/2016, la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. ha richiesto, ai sensi dell'art. 4 del contratto d'appalto, il pagamento dell'anticipazione pari al 10% dell'importo di contratto;
 - con determinazione n. 1645 del 21/11/2016 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013, previa verifica dei presupposti e acquisizione della garanzia fideiussoria n. 262629/DE stipulata in data 02/11/2016 dall'ATI Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) e Fabbian Impianti srl (mandante) con la stessa Elite Insurance Company Limited, alla liquidazione ed al pagamento dell'anticipazione nell'importo di € 582.375,14 oltre iva 10% per complessivi € 640.612,65, pagamento all'Appaltatore avvenuto in data 23/11/2016;
 - con determinazione n. 803 del 29/06/2017 è stato affidato all'Associazione temporanea di professionisti con capogruppo Sintecna srl di Torino il servizio di redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
 - con determinazione n. 1325 del 12/10/2017 è stata approvata la perizia di variante n. 1 relativa al contratto n. 9178/2016 di rep., che ha comportato una maggiore spesa, iva compresa, di € 746.063,95 ed ha portato l'importo contrattuale al netto di iva da € 5.823.751,36 a € 6.393.784,01, oltreché aumentato di 180 giorni il tempo utile contrattuale per il completamento di tutte le opere, per un tempo totale per l'esecuzione dei lavori pari a 840 giorni solari dalla data di consegna dei lavori, con nuovo termine ultimo di fine lavori il giorno 18/01/2019;
 - con determinazione n. 1412 del 20/10/2017 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e liquidato e pagato il certificato di pagamento n.1 alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno (TV) per l'importo di € 373.700,00 oltre IVA 10% per un totale di € 411.070,00, pagamento all'Appaltatore avvenuto in data 25/10/2017;
 - con determinazione n. 276 del 20/02/2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e liquidato e pagato il certificato di pagamento n.2 alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno (TV) per l'importo di € 361.800,00 oltre IVA 10% per un totale di € 397.980,00, pagamento all'Appaltatore avvenuto in data 26/02/2018;
 - la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è stata svolta fino alla data del 27/10/2015 prima dall'Ing. Ugo Bonato e poi dall'Ing. Federica Bonato, e dalla data del 28/10/2015 dal Dott. Geom. Diego Pozza, tutti dipendenti del Comune di Bassano del Grappa;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 02/10/2018, è stata approvata la ricognizione e l'aggiornamento del quadro economico dell'opera "LP_2012_22 Lavori di realizzazione del polo museale culturale di S. Chiara" che prevede un importo complessivo di progetto di € 10.482.480,68 di cui € 7.211.346,62 per lavori compresi oneri sicurezza cantiere ed € 3.271.134,06 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Considerato che:

- con determinazione n. 1535 del 05/10/2018 i servizi di architettura e ingegneria relativi al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera con revisione tecnico-contabile dei lavori in argomento sono stati affidati all'ing. Antonio Turco di Vanzaghello (MI);
- con determinazione n. 1641 del 19/10/2018 è stata disposta, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, la risoluzione in danno all'Appaltatore del contratto d'appalto Rep. n. 9178 del 30/09/2016 stipulato con la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. in qualità di ditta mandataria con potere di rappresentanza dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra la medesima Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. (in veste di mandataria) e la società Fabbian Impianti S.r.l. (in veste di mandante), registrato a Bassano del Grappa in data 07/10/2016 al n. 9724 serie 1T, con applicazione, altresì, della penale da ritardo nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale e pari, quindi, a € 639.378,40 ed è stato, altresì, disposto di procedere con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stabiliti dall'art. 138 e dall'art. 139 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione n. 2153 del 16/12/2019 l'affidamento all'ing. Antonio Turco è stato integrato per la parte relativa alla redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile, ai fini del collaudo dei lavori del Polo museale culturale di S. Chiara;

Atteso che:

- a seguito della risoluzione del contratto, la Direzione lavori ha redatto, ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in data 06/12/2018, lo stato di consistenza dei lavori;
- con deliberazione n. Giunta Comunale n. 221 del 06/08/2019, a seguito della contestuale approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del cantiere, il quadro economico dell'opera è stato aumentato da € 10.482.480,68 a € 10.628.480,68, per un incremento pari ad € 146.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione;
- a fronte dell'inattività dell'appaltatore sulle prescrizioni richieste e riportate nello stato di consistenza dei lavori, con determinazione n. 1687 del 10/10/2019 i lavori di messa in sicurezza del cantiere sono stati affidati all'Impresa Edile Caldana Paolo di Povegliano Veronese (VR) e sono stati conclusi con Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 31/01/2020 ed approvato con determinazione n. 285 del 19/02/2020;

Dato atto che, con sentenza n. 113/2019 del 25/09/2019 del Tribunale ordinario di Treviso, è stato dichiarato il fallimento di Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione e, a tal proposito, è stato nominato quale Curatore il dott. Fabrizio Maria Zanellati avente studio in corso Mazzini, 110/6 a Montebelluna (TV);

Rilevato che:

- in data 02/04/2020 il collaudatore tecnico-amministrativo ing. Antonio Turco, acquisiti gli stati di consistenza predisposti dalla Direzione Lavori in data 16/12/2014 per quanto riguarda il primo appalto ed in data 06/12/2018 per quanto riguarda il secondo appalto, ha redatto, ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il verbale di accertamento tecnico e contabile, assunto agli atti Ns. prot. n. 22401 del 02/04/2020;
- con nota Ns. prot. n. 23445 del 07/04/2020, il suddetto verbale di accertamento tecnico e contabile è stato trasmesso al Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione e a Fabbian Impianti srl con invito alla sottoscrizione;
- a seguito di ulteriori solleciti, il suddetto verbale è stato sottoscritto dal curatore dott. Fabrizio Maria Zanellati, senza, invece, ottenere alcun esito per quanto riguarda Fabbian Impianti srl;

Atteso che dal verbale di accertamento tecnico e contabile risulta, fra l'altro, che:

- gli importi liquidati e pagati alla ditta Nico Vardanega Costruzioni srl, in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, ammontano ad € 1.317.875,14 iva esclusa, così distinti:

Data	Oggetto	Importo iva esclusa	Importo iva 10% compresa
21/11/2016	Anticipazione	€ 582.375,14	€ 640.612,65
20/10/2017	Certificato di pagamento n. 1	€ 373.700,00	€ 411.070,00
20/02/2018	Certificato di pagamento n. 2	€ 361.800,00	€ 397.980,00
	Totale	€ 1.317.875,14	€ 1.449.662,65

- gli importi risultanti nello stato di consistenza del 06/12/2018 redatto dalla Direzione lavori per i lavori eseguiti a tutto il 06/12/2018 ammontano ad € 1.055.577,10 oltre iva per un totale di € 1.161.134,81 iva compresa;

- le prescrizioni e le opere di messa in sicurezza del cantiere prescritte dal collaudatore non sono state eseguite dall'appaltatore e, pertanto, vi ha provveduto lo stesso Comune di Bassano del Grappa, così come previsto dall'art. 139 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un importo contabilizzato di Conto finale pari ad € 101.223,64 iva compresa, di cui alla determinazione n. 285 del 19/02/2020;
- l'importo delle penali addebitate all'appaltatore è di € 639.378,40 corrispondente al limite massimo del 10% dell'importo di contratto, a fronte di un importo maturato tra penali ed addebiti pari a € 977.673,22;
- sussiste a favore del Comune di Bassano del Grappa un credito di € 1.029.129,88, calcolato sommando il credito e il debito totali dell'appaltatore;
- i lavori eseguiti dall'ATI Nico Vardanega Costruzioni srl (ora Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione) e Fabbian Impianti srl sono accettabili con la riduzione di prezzo pari ad € 1.029.129,88 corrispondente al credito a favore dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

Atteso che, alla luce della revisione Tecnico Contabile sopra richiamata, risulta un debito a carico dell'ATI appaltatrice dell'importo di € 1.029.129,88, oltre interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione e fino al 25/02/2020 di € 6.302,31, per un totale di € 1.035.432,19 risultante da capitale e interessi, da restituire al Comune di Bassano del Grappa, anche mediante escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. 262629/DE emessa da Elite Insurance Company Ltd con sede in Gibilterra, in data 02/11/2016;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26/03/2020 dalla quale si evince:

- che Elite Insurance Company Ltd è stata dichiarata fallita dall'Autorità di Gibilterra in data 11/12/2019 e che, pertanto, non è possibile per i creditori agire giudizialmente in via "ordinaria" per conseguire il pagamento di somme dalla stessa, posto che ogni domanda deve necessariamente essere formulata nell'ambito della procedura concorsuale;
- il parere del legale del Comune che:
 - se da un lato afferma che il Comune di Bassano del Grappa per tentare un qualche recupero potrebbe e dovrebbe soltanto insinuarsi al passivo del fallimento di Elite (ed eventualmente affrontare, laddove l'insinuazione fosse rigettata, un contenzioso con la procedura fallimentare per vedere accertato e ammesso il proprio credito), ben sapendo che, comunque, non vi sarebbe alcuna certezza di effettivo recupero, trattandosi di procedura fallimentare che paga solo nei limiti dell'attivo che riesce a recuperare e nel rispetto, comunque, del rango (prededucibile, privilegiato o chirografo) di ciascun credito;
 - dall'altro lato sottolinea la necessità di rivalutare l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione di costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che ciò implicherebbe per il Comune esborsi (in particolare per spese legali) che non sembrano giustificarsi, anche alla luce del fatto che gli Amministratori del fallimento hanno già precisato che la procedura non è in grado di garantire un risarcimento agli assicurati non britannici;
- che la Giunta Comunale ha espresso indirizzo di non costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato da Elite Company Ltd per il recupero delle somme relative all'escussione della cauzione definitiva;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;

DETERMINA

1) di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;

2) di approvare il verbale di accertamento tecnico e contabile, di cui all'art. 138 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., redatto dal collaudatore tecnico amministrativo ing. Antonio Turco di Vanzaghello (MI), assunto agli atti Prot. n. 22401 del 02/04/2020, il quale attesta, fra l'altro, che:

- gli importi liquidati e pagati alla ditta Nico Vardanega Costruzioni srl, in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, ammontano ad € 1.317.875,14 iva esclusa, così distinti:

Data	Oggetto	Importo iva esclusa	Importo iva 10% compresa
21/11/2016	Anticipazione	€ 582.375,14	€ 640.612,65
20/10/2017	Certificato di pagamento n. 1	€ 373.700,00	€ 411.070,00
20/02/2018	Certificato di pagamento n. 2	€ 361.800,00	€ 397.980,00
Totale		€ 1.317.875,14	€ 1.449.662,65

- gli importi risultanti nello stato di consistenza del 06/12/2018 redatto dalla Direzione lavori per i lavori eseguiti a tutto il 06/12/2018 ammontano ad € 1.055.577,10 oltre iva per un totale di € 1.161.134,81 iva compresa;
- le prescrizioni e le opere di messa in sicurezza del cantiere prescritte dal collaudatore non sono state eseguite dall'appaltatore e, pertanto, vi ha provveduto lo stesso Comune di Bassano del Grappa, così come previsto dall'art. 139 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un importo contabilizzato di Conto finale pari ad € 101.223,64 iva compresa, di cui alla determinazione n. 285 del 19/02/2020;
- l'importo delle penali addebitate all'appaltatore è di € 639.378,40 corrispondente al limite massimo del 10% dell'importo di contratto, a fronte di un importo maturato tra penali ed addebiti pari a € 977.673,22;
- sussiste a favore del Comune di Bassano del Grappa un credito di € 1.029.129,88, calcolato sommando il credito e il debito totali dell'appaltatore;
- i lavori eseguiti dall'ATI Nico Vardanega Costruzioni srl (ora Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione) e Fabbian Impianti srl sono accettabili con la riduzione di prezzo pari ad € 1.029.129,88 corrispondente al credito a favore dell'Amministrazione Comunale;

3) di prendere atto che, come meglio in premessa specificato, entrambe le imprese Fallimento Vardanega Costruzioni srl in liquidazione e Fabbian Impianti srl sono state messe a conoscenza del verbale di accertamento tecnico e contabile e ripetutamente invitate a sottoscriverlo, senza esiti per quanto riguarda Fabbian Impianti srl;

4) di dare atto che, a fronte dell'importo dei lavori realizzati pari ad € 1.161.134,81 iva compresa, come desunti dal relativo stato di consistenza, l'Associazione Temporanea di Imprese costituita da Nico Vardanega Costruzioni srl (ora Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione) e Fabbian Impianti srl rimane debitrice nei confronti del Comune di Bassano del Grappa dell'importo di € 1.029.129,88, e precisamente:

Importo lavori realizzati come da stato di consistenza iva compresa	€ 1.161.134,81
a dedurre	
Anticipazione iva compresa	- € 640.612,65
Certificato di pagamento n. 1 iva compresa	- € 411.070,00
Certificato di pagamento n. 2 iva compresa	- € 397.980,00

Penali (max 10% importo contrattuale)	- € 639.378,40
Lavori per sgombero e messa in sicurezza del cantiere che avrebbe dovuto eseguire l'appaltatore ma che, non essendo stati eseguiti, sono stati affidati ad altra impresa iva compresa	- € 101.223,64
Debito a carico appaltatore	- € 1.029.129,88

5) di stabilire e disporre la restituzione da parte dell'appaltatore al Comune di Bassano del Grappa dell'importo di € 1.029.129,88 (oltre interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione e fino al 25/02/2020 di € 6.302,31), nonché di tutti gli altri crediti che il Comune di Bassano del Grappa vanta nei confronti di Fallimento Vardanega Costruzioni srl per questo appalto e per ogni altro precedente appalto, anche con le necessarie procedure di insinuazione al passivo nel Fallimento Vardanega Costruzioni Generali srl in liquidazione, da attivarsi su autorizzazione della Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	LP_2012_22

Firmato digitalmente il 07/07/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 07/07/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 07/07/2020 al 22/07/2020