



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1620 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2021_33 RISANAMENTO LOCALI SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE DI VICOLO PAROLINI CUP I77H21000900004 - OPERE RIPRISTINO COPERTURA CIG Z2A31CF560. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA SEKURGESMA SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 13.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un investimento di € 40.000,00, di cui per lavori € 35.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 1100 del 24.06.2021 le opere di ripristino della copertura spogliatoi in oggetto sono state affidate alla ditta SEKURGESMA srl di Villa del Conte (PD), per un importo di € 22.990,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 5.040,00;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 26.07.2021 ed ultimati in data 05.08.2021; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 10 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 30 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 02.09.2021 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a netti € 22.989,80 IVA esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta SEKURGESMA srl il regolare DURC prot. INAIL_28135247 del 29.06.2021, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta SEKURGESMA srl pari ad € 22.989,80 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 196 del 08.09.2021, che trova imputazione al bilancio 2021 capitolo n. 400348 cod. min. 6.01.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I77H21000900004 e CIG Z2A31CF560;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Publicata sul profilo del committente il 15/10/2021

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di ripristino copertura spogliatoi in oggetto, del 02.09.2021, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a netti € 22.989,80 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta SEKURGESMA srl di Villa del Conte (PD), P.Iva IT04433460286 la fattura n. 196 del 08.09.2021 di complessivi € 25.288,78 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT04L0832763100000000800922, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione al capitolo 400348 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 impegno 2021/3_2021, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato in conto capitale;
4. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta SEKURGESMA srl, l'impegno n. 2021/3_2021 per € 0,22, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 2021/0_2021;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1441 del 23.08.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2021_33 RISANAMENTO LOCALI SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE				Determina n. 1441/2021	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma finanziario		
VICOLO PAROLINI - CUP I77H21000900004						Capitolo	Impegno	Quota
Progetto Esecutivo								
A	LAVORI:							
1	Opere di ripristino copertura SEKURGESMA srl - CIG Z2A31CF560	Euro	20.160,00	17.950,00	18.789,80	400348	2021/3_2021	18.789,80
2	Opere di risanamento locali Furiello Domenico - CIG Z1531CF694	Euro	4.900,00	4.900,00	4.900,00	400348	2021/1_2021	4.900,00
3	Opere ripristino impianto illuminazione DAMINATO srl - CIG Z8731CF6E9	Euro	4.900,00	4.802,00	4.802,00	400348	2021/2_2021	4.802,00
4	Oneri della sicurezza ripristino copertura	Euro	5.040,00	5.040,00	4.200,00	400348	2021/3_2021	4.200,00
	Totale lavori	Euro	35.000,00	32.692,00	32.691,80			
B	Somme a disposizione:							
1	IVA sui lavori 10%	Euro	3.500,00	3.269,20	3.269,18	400348	2021/3_2021	2.298,98
						400348	2021/1_2021	490,00
						400348	2021/2_2021	480,20
2	Opere di completamento, imprevisti	Euro	1.500,00	4.038,80	4.039,02	400348	imp. padre 2021/0_2021	4.039,02
	Totale somme a disposizione	Euro	3.650,00	7.308,00	7.308,20			
	Totale progetto	Euro	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;

Pubblicata sul profilo del committente il 15/10/2021

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 2021/0Padre
U	sub2021/3 ditta

Firmato digitalmente il 20/09/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 20/09/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/09/2021 al 05/10/2021